

Приложение № 1  
к ежеквартальному  
отчету  
2017 года № 42/162

**Ежеквартальный отчет  
Администрации Сосновское сельское поселение Приозерского  
муниципального района Ленинградской области  
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  
по достижению целевых показателей результативности использования  
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых  
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»</b>					
1.	<b>Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново</b>				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	в соответствии со сроками
1.2.	Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Благоустройство территории	в соответствии со сроками
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области, подрядная организация	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	в соответствии со сроками
2.	<b>Устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново</b>				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	в соответствии со сроками
2.2.	Устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Благоустройство территории	в соответствии со сроками
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области, подрядная организация	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	в соответствии со сроками
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»</b>					
1.	Мониторинг реализации				

	муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	за первый квартал на 01.04.2017г
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не проводилась

Глава администрации  
поселения



/С.М. Минич/

МП

**Ссылки на размещение отчетов  
за 1-й квартал 2017 года по исполнению  
областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз  
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части  
территорий муниципальных образований Ленинградской области,  
являющихся административными центрами поселений»**

№ п/п	Приозерский муниципальный район Ленинградской области	
	Наименование поселения	Ссылки на размещение информации
1	Муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	<a href="http://www.admsosново.ru/pages/finansu_otchetu_sub.php">http://www.admsosново.ru/pages/finansu_otchetu_sub.php</a>

Глава администрации  
МО Сосновское сельское поселение



\_\_\_\_\_/С.М. Минич/